

NUMERO	OBJETO	PROCESO	CONTRATO No	MONTO	ANTICIPO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	COMUNIDAD	PARROQUIA	ESTADO	CONTRATISTA	RECEPCION	COMPLEMENTARIO	RUBROS NUEVOS	SUSPENSION	REINICIO	OBSERVACIONES	
2	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO, PARQUEADERO Y MIRADOR (FASE II) EN LA PARROQUIA SEVILLA, CANTON ALAUSI	MCO-GADMCA-2023-08	002-MCO-GADMCA-2023	\$125,055.46	\$62,527.73	150 DÍAS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE QUE ESTÁ DISPONIBLE EL ANTICIPO	24-ene-24	21/6/2024	CABECERA PARROQUIAL	SEVILLA	EN RECEPCION	COMPANIA PORTEG S.A.S REPRESENTANTE LEGAL ING. FREDDY PAUL ORTEGA OCAÑA.	RECEPCION PROVISIONAL 10/09/2024	\$8,903.50	NO	NO	NO	EN ESPERA DE 180 DIAS PARA INICIAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA	
3	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA "MORONA SANTIAGO", COMUNIDAD COBSHE ALTO, PARROQUIA ACHUPALLAS	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2023-12	008-MCO-GADMCA-2024	\$77,000.00	\$38,500.00	90 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE QUE ESTÁ DISPONIBLE EL ANTICIPO.	30-abr-24	28-jul-24	COBSHE ALTO	ACHUPALLAS	EN RECEPCION	CONSTRUYASOCHAR S.A.S. E.L.C. REPRESENTANTE LEGAL SR. KLEVER ROLANDO CHARCO PACA	RECEPCION PROVISIONAL 03/07/2024	NO	NO	NO	NO	EN ESPERA DE 180 DIAS PARA INICIAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA	
4	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA AL DESBORDE DEL RIO CHANCHAN ZONA CENTRAL DE LA PARROQUIA HUIGRA, DEL CANTÓN ALAUSI	MCO-OBIERNOAUTONOMODE ESCENTRALIZADOMCA-2023-09	004-MCO-GADMCA-2024	\$167,792.59	\$83,896.30	120 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, EN LA CUENTA BANCARIA PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA.	23-mar-24	22-jul-24	CABECERA PARROQUIAL	HUIGRA	EJECUCION	ING. RAUL BERNARDO GARRASCO MONTESEDECA	NO	NO	NO	23/3/2024	17/6/2024	TRAMITE DE PLANILLAS	
5	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CENTRO DE ACOPIO COMUNIDAD CHALAGUAN PARROQUIA TIXAN	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-12	011-MCO-GADMCA-2024	\$14,956.31	SIN ANTICIPO	TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR INICIO DE OBRA POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	17-jun-24	16-jul-24	CHALAGUAN	TIXAN	TRABAJS TERMINADOS	SR. JUAN EDISON MANCHENO MORA	RECEPCION PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	NO	EN ESPERA DE 180 DIAS PARA INICIAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
6	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA DE RODEO DE LA COMUNIDAD COBSHE BAJO, PARROQUIA ACHUPALLAS	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-05	009-MCO-GADMCA-2024	\$ 46,871.07	\$23,435.54	60 DÍAS, CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.	14/6/2024	12/9/2024	COBSHE BAJO	ACHUPALLAS	TRABAJS TERMINADOS	ING. MALENA DAYANARA ROBALINO PASTOR	RECEPCION PROVISIONAL	NO	\$688.09	NO	NO	NO	EN ESPERA DE 180 DIAS PARA INICIAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
7	AMPLIACIÓN DEL PUENTE DEL ACCESO SUR DE LA CABECERA PARROQUIAL DE TIXAN, CANTÓN ALAUSI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-15	014-MCO-GADMCA-2024	\$189,142.96	\$94,571.48	150 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO.	17/7/2024	13/12/2024	CABECERA PARROQUIAL	TIXAN	EJECUCION	ING. ZOILA CAROLINA BARRIGAS ESPINOZA	EJECUCION	NO	NO	NO	NO	EJECUCION DE TRABAJOS SIN NOVEDADES	
8	IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE ACHUPALLAS, CANTON ALAUSI.	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2023-11	CONTRATO No. 006-MCO-GADMCA-2024	\$85,988.58	\$42,994.29	60 días	26-mar-24	24-may-24	Achupallas Cabecera Parroquial		En Ejecución	Ing. Raúl Bernardo Carrasco	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	26-mar-24	10-oct-24	A la fecha 27/11/2024 Obra en ejecución.	
9	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DE UN BLOQUE DE ALAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ, (EX ESCUELA 13 DE NOVIEMBRE), PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSI	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-07	CONTRATO No. 013-MCO-GADMCA-2024	\$34,791.80	\$17,395.90	60 días	14-jun-24	12-ago-24	Alausi Matriz		En Recepción	Ing. Lucas Adrián Saghay Anlema	En trámite Recepción Provisional	No	No	No	No	Planillas N° 01, N°02 de Avance de Obra y N° 03 de Liquidación de Obra han sido devueltas por la Dirección Financiera.	
10	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA PISTISHI	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-04	CONTRATO No. 010-MCO-GADMCA-2024	\$39,964.42	\$19,982.21	60 días	17-jul-24	14-sep-24	Tolte	Pistishi	En Recepción	Ing. Julia Edith Patiño Alluaca	En trámite Recepción Provisional	No	No	No	No	A la fecha 27/11/2024 Planillas N° 01, N°02 de Avance de Obra y N° 03 de Liquidación de Obra están en proceso de trámite, puesto que se requiere el Informe Ambiental de Cumplimiento debidamente aprobado por la Unidad de Ambiente del GADMCA.	
11	ENTABLADO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA COMUNIDAD CURIQUINGA, PARROQUIA TIXAN	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-03	CONTRATO No. 015-MCO-GADMCA-2024	\$18,960.35	\$9,480.18	30 días	15-ago-24	13-sep-24	Curiquinga	Tixán	En Recepción	Ing. Verónica Alexandra Astigui Aluama	En trámite Recepción Provisional	No	No	No	No	A la fecha 27/11/2024 Planillas N° 01 de Avance de Obra y N° 02 de Liquidación de Obra en trámite.	
12	CONSTRUCCIÓN DE VISERAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL CIAPAM	MCO-GOBIERNOAUTONOMOD ESCENTRALIZADOMCA-2024-26	CONTRATO No. 023-MCO-GADMCA-2024	\$29,999.99	\$15,000.00	60 días	28-oct-24	24-dic-24		Sibambe	En Ejecución	Sr. Antonio Apuglion Buñay	En Ejecución	No	No	No	No	A la fecha 27/11/2024 Obra en ejecución.	
13	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSI FASE 2	MCO-GADMCA-23-2021	001-MCO-GADMCA-2022	\$146,601.71	\$73,300.86	120 días	19-feb-22	18-jun-22		Cabecera Parroquial Sibambe	Suspendida	Ing. Roberto Washington Sigho Veloz	No	No	No	17-may-22	No	La obra comenzó suspendida. Estuvo a cargo de los anteriores funcionarios. La póliza de Buen Uso del anticipo está vencida desde el 21/mayo/2022. La póliza de Fiel Cumplimiento se encuentra vigente. Están por tramitarse 4 planillas las mismas que no se puede continuar en vista que requisito es la póliza de Buen Uso del Anticipo. Mediante Memorando se informó del estado de obra y las sugerencias para continuar con el trámite, hasta la presente fecha no está definido en vista que se observó que en la Fase 1 no está concluido un cubo importante para finalizar la fase 2. Luego de terminado el examen especial, estamos a la espera del informe del borrador de la Contraloría General del estado, para	
14	CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE AYUPUD, PARROQUIA MATRIZ, CANTON ALAUSI	MCO-GADMCA-37-2022	0029-MCO-GADMCA-2022	\$31,490.05	\$15,745.03	60 días	21-mar-23	20-may-23	Ayupud	Alausi	Obra Culminada. En Recepción	Ing. Roberto Washington Sigho Veloz	Recepción Provisional - En trámite.	No	No	No	No	No	La obra estuvo finalizada y ejecutada con los anteriores funcionarios. Se han tramitado el pago de la planilla No 1 de avance de obra y la planilla No 2 de avance de obra. El contrato hasta la presente fecha no trae la documentación habilitante para proceder al trámite de pago de la planilla No 3 de liquidación de obra y a la respectiva Recepción Provisional.

15	ALAUSSI, REGENERACION URBANA, BARRIO LA VICENTINA	MCO-GADMCA-29-2022	0024-MCO-GADMCA-2022	\$31,347.54	\$15,673.77	60 días	10-dic-22	12-ene-23	Barrio la Vicentina-La Matriz Alausi.	Obra Culminada. En Recepción	Ing. César Ruiz Gutiérrez	Remigio	Recepción Provisional - En trámite.	No	En trámite	12-ene-23	31-may-24	La obra inició y se paralizó con los anteriores funcionarios. Se cumplió en este periodo. Se tramitó el pago de la planilla No 1 de avance de obra. Se le ha notificado al contratista mediante oficios para una reunión y trámite de las planillas, pero hasta la presente fecha no se viene, ni trae la documentación habilitante para proceder al trámite de pago de la planilla No 2 de avance de obra, planilla No 3 de liquidación de obra y a la respectiva Recepción Provisional.	
16	AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALAUSSI PATA PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSSI	MCO-GADMCA-30-2022	0028-MCO-GADMCA-2022	\$23,692.17	\$11,846.09	45 días	4-ene-23	17-feb-23	Barrio Alausi Pata La Matriz Alausi.	Obra Culminada. En Recepción	Ing. César Ruiz Gutiérrez	Remigio	Recepción Provisional - En trámite.	No	No	No	No	La obra se encuentra ejecutada con los anteriores funcionarios. Se solicitó a Control Urbano que certifique si la obra se ejecutó en una urbanización privada, de ser el caso se debería requirir la obra. Se han tramitado el pago de la planilla No 1 de avance de obra. Se le ha notificado e insistido mediante oficios al contratista para una reunión y trámite de las planillas, pero hasta la presente fecha no viene, ni trae la documentación habilitante para proceder al trámite de pago de la planilla No 2 de liquidación de obra y a la respectiva Recepción Provisional. Se solicitó al Departamento de Planificación certifique si el predio último es público ó privado. Mediante la Unidad de Control Urbano y Rural	
17	ADOQUINADO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSSI	MCO-GADMCA-43-2022	003-MCO-GADMCA-2023	\$11,842.38	\$5,921.19	30 días	15-mar-23	13-abr-23	Cabecera Parroquial Tixán	Obra Culminada. Con Recepción Provisional	Sr. Antonio Apugllón Buñay		15-dic-23	No	No	No	No	La obra estuvo finalizada y ejecutada con los anteriores funcionarios. Se tramitó el pago de la planilla No 1 de avance de obra, la planilla No 2 de liquidación de obra y la respectiva Recepción Provisional. Falta la Recepción Definitiva.	
18	A LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD SANTA LUCÍA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSSI	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2023-10	003-MCO-GADMCA-2024	\$23,385.07	\$11,692.54	60 días	22-mar-24	20-may-24	Santa Lucía	Tixán	Obra Culminada. Con Recepción Provisional	Ing. Henry Jhonatan Yucta Amoroso	26-jul-24	Si	No	17-may-24	28-jun-24	La obra se encuentra culminada con Recepción Provisional. El Contrato Complementario fue por un monto de \$ 1.692,03 se ejecutó \$ 1.676,45.	
19	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA NUDO DEL AZUAY, PARROQUIA ACHUPALLAS, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2023-13	005-MCO-GADMCA-2024	\$52,080.16	\$26,040.08	120 días	30-abr-24	27/8/2024	Azuay	Achupallas	Reinicio y ejecución de obra	Ing. Henry Jhonatan Yucta Amoroso		Recepción Provisional - En trámite.	Si	Si	31-may-24	1-oct-24	Con fecha 01/10/2024, se reinició la obra. Está ejecutado el Convenio Modificador con el MINEDUC. La obra se encuentra concluida y en trámite las Planillas No 2 de liquidación, Rubros Nuevos y Contrato Complementario. Para proceder con la Recepción Provisional de la Obra.
20	INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC Y LUMINARIAS LED PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y COMEDOR DE LA COMUNIDAD QUISLAG CHICO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSSI	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2023-20	17-MCO-GADMCA-2024	\$10,807.10	\$5,403.55	30 días	13-ago-24	11-sep-24	Quislag Chico	Tixán	Obra Culminada. En Recepción	Sr. José Antonio Roldán Guaman		Recepción Provisional - En trámite.	No	No	No	No	La obra se encuentra culminada. La planilla No 1 de avance de obra se encuentra en trámite de pago. La planilla No 2 de liquidación de obra se encuentra en trámite de pago. La Recepción Provisional se encuentran en trámite.
21	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL PARA LA COMUNIDAD GUSNIAG, PARROQUIA TIXÁN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DALINCOCHAS PARROQUIA SEVILLA	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2024-27	021-MCO-GADMCA-2024	\$114,994.77	\$57,497.39	120 días			Gusniag y Dalincochas	Tixán y Sevilla	Obra en ejecución	Ing. Hugo Andrés Sánchez Velasco							La obra se encuentra en ejecución. Se solicitó al Departamento de Planificación, una aclaración del proyecto en cuanto a la ubicación y volúmenes en ciertos rubros en las comunidades desde el 2024-10-24. Hasta la presente fecha no se tiene respuesta.
22	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE NIZAG, COMUNIDAD NIZAG, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSSI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MCO-GADMCA-46-2022	007-MCO-GADMCA-2023	\$61,708.15	\$30,854.04	120 DIAS	4-mar-23	1-jul-23	NIZAG	MATRIZ	TERMINADA	AUGA A P CONSTRUCTIVIL S.A.S	PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL FIRMADA EL 28 DE MARZO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA	
23	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PISHILLIG UTZUQUIZ, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSSI	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2024-06	012-MCO-GADMCA-2024	\$39,076.07	\$19,538.04	120 DIAS	14-jun-24	11-oct-24	PISHILLIG	TIXÁN	TERMINADA	ING. MINO ANDINO RENTO ALONSO		NO	SI	SI	NO	NO	OBRA TERMINADA Y EN TRAMITE DE REALIZACION DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.

24	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE BOVEDAS Y CULMINACION DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD PUEBLO VIEJO PARROQUIA TIXAN, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2024-21	019-MCO-GADMCA-2024	\$13,473.20	\$6,736.60	30 DIAS	13-sep-24	12-oct-24	PUEBLO VIEJO	TIXAN	TERMINADA	Sr. Paltan Ayola Segundo Mario	NO	NO	NO	NO	NO	TERMINADA LA OBRA CON MULTAS, FUERA DEL PLAZO
25	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNIDADES ALPACHACA, CHINPATA Y LA ESPERANZA PERTENECIENTES A LA PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-2024-19	016-MCO-GADMCA-2024	\$17,145.58	\$8,572.79	45 DIAS	14-ago-24	27-sep-24	ALPACHACA, CHINPATA Y LA ESPERANZA	SIBAMBE	TERMINADA	Ing. Martha Cecilia Montúfar Miranda	NO	NO	NO	NO	NO	OBRA TERMINADA Y EN TRAMITE DE REALIZACION EL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.
26	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS EN LA COMUNIDAD DE CHOL-SIBAMBE, COMUNIDAD EL CITADO - MULTITUD, BARRIO LA MOYA - SIBAMBE Y BARRIO AYPAN CHICO, EN EL CANTÓN ALAUSÍ	COTO-GADMCA-01-2022	001-COTO-GADMCA-2022	\$378,959.04	\$189,479.52	150 DIAS	13-jul-22	9-dic-22	COMUNIDAD DE CHOL-COMUNIDAD EL CITADO-BARRIO LA MOYA-BARRIO AYPAN CHICO	SIBAMBE-MULTI-MATRIZ	TERMINADA	CONSORCIO ACEROS SG	PROVISIONAL	NO	SI	7-nov-23	11-abr-23	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 28 DE FEBRERO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
27	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE PACHAMAMA GRANDE, PARROQUIA TIXAN, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-32-2022	0027-MCO-GADMCA-2022	\$29,749.50	\$14,874.75	60 DIAS	4-ene-23	4-mar-23	PACHAMAMA GRANDE	TIXAN	TERMINADA	ING. LUCAS SAGÑAY A.	PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 07 DE MARZO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
28	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLISEO DE LA COMUNIDAD DE NANZA GRANDE	MCO-GADMCA-31-2022	001-MCO-GADMCA-2023	\$38,066.87	\$19,033.44	75 DIAS	17-feb-23	2-may-23	NANZA GRANDE	HUIGRA	TERMINADA	Ing.Wilson Patricio Costales Ruiz	PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
29	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE TIXAN, PARROQUIA TIXAN Y ADECENTAMIENTO DEL PARQUE DE LA MADRE, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-35-2022	005-MCO-GADMCA-2023	\$108,015.05	\$54,007.58	150 DIAS	17-mar-24	13-ago-24	TIXAN-MATRIZ	TIXAN-MATRIZ	TERMINADA	CONSTRUCTORA EVECO S.A.S.	PROVISIONAL	SI	SI	2-ago-24	24-ene-24	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 07 DE JUNIO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
30	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ESTABILIZACIÓN DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-03-2023	0012-MCO-GADMCA-2023	\$12,167.45	\$6,083.73	45 DIAS	29-jun-23	12-ago-23	LA MATRIZ	LA MATRIZ	TERMINADA	ING. CÉSAR REMIGIO GUTIERREZ RUIZ	DEFINITIVA	NO	NO	NO	NO	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FIRMADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
31	CONSTRUCCIÓN DE UN ANFITEATRO EN TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MCO-GADMCA-22-2022	0018-MCO-GADMCA-2022	\$16,680.10	\$0.00	60	2-nov-22	31-dic-22	LA MATRIZ	LA MATRIZ	TERMINADA	SR. ANTONIO MENDOZA TENESACA	PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
32	CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LA COMUNIDAD DE BUSILCHE, PARROQUIA TIXAN, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-41-2022	008-GADMCA-2023	\$28,025.84	\$13,012.92	45	13-may-24	26-jun-24	BUSILCHE	TIXAN	TERMINADA	ING. CESAR REMIGIO GUTIERREZ RUIZ	PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 07 DE MAYO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
33	CONSTRUCCION DEL MIRADOR TURISTICO DE LA PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-42-2022	005-MCO-GADMCA-2023	\$80,000.00	\$40,000.00	90	11-may-23	9-oct-23	SIBAMBE	SIBAMBE	TERMINADA	ING. SERGIO PAUL TORRES ZURIGA	DEFINITIVA	SI	SI	1-ago-23	2-oct-23	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FIRMADA EL 07 DE OCTUBRE DE 2024
34	REGENERACIÓN PLAZOLETA GUAYAQUIL, CONSTRUCCIÓN DE STANDS ARTESANALES	MCO-GOBIERNOAUTONOMO ESCENTRALIZADOMCA-023-14	007-MCO-GADMCA-2024	\$72,789.15	\$36,394.58	60	26-mar-24	24-may-24	LA MATRIZ	LA MATRIZ	TERMINADA	ING. VICENTE RICHARD BRITO MOINA	PROVISIONAL	SI	SI	23-may-24	14-jun-24	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 19 DE JUNIO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
35	REGENERACIÓN URBANA MEDIANTE LOS ADOQUINADOS EN VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-39-2022	006-MCO-GADMCA-2023	\$111,722.68	\$55,861.33	90	8-mar-23	5-jun-23	LA MATRIZ	LA MATRIZ	TERMINADA	ING. ROBERTO WASHINGTON SIGCHO VELOZ	PROVISIONAL	NO	SI	4-abr-23	19-jul-23	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA EL 09 DE FEBRERO DE 2024 EN ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA
36	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVO ALAUSÍ	MCO-GADMCA-12-2022	0015-MCO-GADMCA-2022	\$110,600.17	\$55,300.09	120	1-oct-22	S/N	LA MATRIZ	LA MATRIZ	SUSPENDIDA	ING. SERGIO PAUL TORRES ZURIGA	NO	TRAMITE-SOLICITADO RECURSOS Y EMITIDO CRITERIO JURIDICO	NO	6-ene-24	S/N	REVISION DE VOLUMENES Y SE SOLICITARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO
37	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SEVILLA, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GADMCA-01-2023	0010-MCO-GADMCA-2023	\$45,722.72	\$22,861.36	60	9-may-24	7-jul-24	SEVILLA	SEVILLA	TERMINADA	EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA CONSLEM ASOCIADOS CIA.LTDA	NO	NO	NO	NO	NO	SE ESTA REALIZANDO LAS CAPACITACIONES A LAS JUNTAS DE AGUA Y ANALISIS QUIMICOS MOTIVO POR ESO NO SE PROCEDE A LA RECEPCION PROVISIONAL
38	*CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA COMUNAL DE SHILSHUL, PARROQUIA SIBAMBE	MCOGOBIERNOAUTONO MODESCENTRALIZADO MCA-2024-08	CONTRATO No. 022-MCO-GADMCA-2024	\$16,339.83	\$8,169.92	90	29-oct-24	26-ene-25	SHILSHUL	SIBAMBE	EJECUCION	ING. LUCAS SAGÑAY A.	NO	NO	NO	NO	NO	OBRA EN EJECUCION